

***Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010***

**Comune di Salerno****Comparto Residenziale CR\_17-18 - Soggetto attuatore: Consorzio di urbanizzazione****Opere di Urbanizzazione Primarie****Cronoprogramma dei Lavori ai sensi del DPR 207/2010**

FASE	CATEGORIA DI LAVORO	TOTALI		Bimestre VI	
		GIORNI	IMPORTO	M11	M12
1	PREPARAZIONE DEL CANTIERE	10	-		
2	MOVIMENTI TERRA	30	€ 9 720,81		
3	OPERE IN CEMENTO ARMATO	80	€ 84 715,44		
4	FOGNE BIANCHE	70	€ 26 523,49		
5	FOGNE NERE	71	€ 9 201,91		
6	RETE DUALE DI IRRIGAZIONE E LAVAGGIO	25	€ 4 367,06		
7	IMPIANTO IDRICO	25	€ 3 075,76		
8	RETE ELETTRICA	15	€ 10 362,93		
9	IMPIANTO DI FONIA DATI	15	€ 3 518,44		
10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	60	€ 23 929,04		
11	PARCHEGGI, STRADE E MARCIAPIEDI	120	€ 30 786,35		
12	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	90	€ 17 792,81		
13	VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO	20	€ 19 000,80		
14	COLLAUDI E SMOBILITAZIONE CANTIERE	15	-		
15	Oneri sicurezza non contenuti nei prezzi di appalto	360	€ 15 080,86		
TOTALI			€ 258 075,70		